

Sjöbrisens Sammfällighetsförening

Sammantställning kostnader asfaltsprojekt

Beskrivning	Företag	Belopp	Summa
Fakturering enligt offert	Team Wählin	7 437 500	7 437 500
Kostnader utöver grundoffert (s k ÄTA - Ändringar och tillägg)			
ÄTA Ometablering p g a hotbild	Team Wählin	58 750	
ÄTA Arbeta med plattor i lekparken framför elskåp brandgata	Team Wählin	222 067	
ÄTA Farthinder	Team Wählin	78 469	
ÄTA Kantsten kompletteringar	Team Wählin	222 538	
ÄTA Träd och stubbar	Team Wählin	55 000	
ÄTA flytt av belysningsstolpar	Team Wählin	4 106	
ÄTA Tömning av container pga boendesopor	Team Wählin	3 099	
ÄTA Sprängning	Team Wählin	10 500	
ÄTA Förstärkning av underlag	Team Wählin	18 125	
ÄTA Komplettering asfalt i samtliga garage 60-omr	Team Wählin	393 750	
ÄTA Kompletterande markarbete	Team Wählin	88 000	
ÄTA Filmning samt byte eller lagning av trasiga vattenrör	Team Wählin	240 214	
ÄTA Bilar i vägen störning i arbete	Team Wählin	8 750	
ÄTA extra asfaltsarbete	Team Wählin	11 408	
		Summa ÄTA (Ändringar och tillägg)	1 414 776
Ytterbelysning (material + arbete)	Annell, JBG EI	496 371	496 371
Hyra container för lagring av material för ytterbelysning	Hyseslandslaget	13 561	13 561
Bygglov	Sollentuna Kommun, Svensk Byggtjänst	8 343	8 343
Informationsmaterial	ABA Kopiering	1 538	1 538
Avgrävd kabel	Sollentuna Energi	18 183	18 183
Projekt och byggledning	Knut Jönsson Byggadministration AB	709 446	709 446
Markprojektering	JÄLAB	275 000	275 000
Planteringsprojekt	Spades, Lövhagen, K-Rauta	236 000	236 000
		Totalt belopp inkl moms	10 610 718